

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО «НТЖТ»

«___» _____ 2023 г.
А.Ю. Пастух



АКТ № 2
испытаний спортивного инвентаря и оборудования
в спортивном зале на площадке №2 (Проезжая, 21)

Комиссия, назначенная приказом директора от 05.07.2023г. № 196 – «ОД» в составе:

Председатель:	–	зам. директора по УВР	Завьялова А.С.
члены комиссии:	–	зам. директора по АХЧ	Пилипчук В.А.
	–	инженер	Колесникова Т.Г.
	–	бухгалтер	Панфилова Н.В.

составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале для проведения занятий по физической культуре имеется следующий спортивный инвентарь и оборудование:
 - шведская стенка (стенка гимнастическая) - 9 шт.;
 - перекладина навесная для подтягивания - 6 шт.;
 - скамейка– 6 шт.;
 - гимнастические маты – 10 шт.;
 - баскетбольные щиты с кольцами – 2 шт.;
 - волейбольные стойки – 2 шт.
2. Все вышеперечисленное спортивное оборудование и инвентарь подлежали визуальному осмотру, функциональному осмотру и испытанию под нагрузкой:
 - 2.1. Шведская стенка (стенка гимнастическая) – проверен материал, крепление, подвешен груз весом 120 кг под углом 60 градусов, в течение 1 минуты.
 - 2.2. Перекладина навесная для подтягивания – проверили состояние, прогиб под нагрузкой 220 кг, в течение 1 минуты, наличие трещин, царапин, сколов.
 - 2.3. Скамьи – проверили на наличие сколов, заусенец, креплений на скамейке, находились под нагрузкой 700 кг в течение 1 минуты.
 - 2.4. Баскетбольные щиты с кольцами – проверили крепление щитов к баскетбольным стойкам, крепление колец к щитам, состояние материала колец, щитов, исправность и наличие крепежей.
 - 2.5. Волейбольные стойки – проверили крепеж стойки к стене, механизм натяжки троса, трос на предмет обрыва нитей.
 - 2.6. Гимнастические маты, мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, гири, барьер легкоатлетический, сетка волейбольная – производился визуальный осмотр.

Заключение комиссии:


1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, спортивное оборудование не имеет в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно закручены.
2. Прогибы спортивных снарядов и оборудования соответствуют нормам, установленным в национальном стандарте Российской Федерации.
3. Перекладины шведской стенки имеют обработанную, окрашенную поверхность, исключающую получение травм (отсутствуют трещины, сколы, отслоение верхнего слоя лакокрасочного покрытия, не обнаружена деформация древесины). В наличии имеются все звенья шведской стенки (перекладины), перекладины надежно закреплены. Звенья шведской стенки, на которые крепятся навесные перекладины для подтягивания, усилены металлическими уголками.
4. Перекладины навесные для подтягивания имеют надежное крепление конструкции к шведской стенке, поверхность перекладин окрашена, трещины отсутствуют, поверхность гладкая.
5. Скамьи имеют при установке на пол, имеют устойчивое положение, поверхность окрашена, гладкая.
6. Баскетбольные щиты надежно прикреплены к стойкам болтовыми соединениями, имеют гладкую лицевую поверхность, окрашены в белый цвет, разметка щита не нарушена. Баскетбольные кольца закреплены на опорах, поддерживающих щиты болтовыми соединениями, присутствуют все элементы крепления. Сетка прикреплена к кольцу по периметру, приспособления для крепления сетки не имеют острых краев или щелей.
7. Вoleyбольные стойки надежно прикреплены к стенам спортивного зала, механизм натяжки троса находится в исправном состоянии.
8. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии: « 11 » 07 2023 г.

Члены комиссии: « 11 » 07 2023 г.

« 11 » 07 2023 г.

« 11 » 07 2023 г.



А.С. Завьялова

В.А.Пилипчук

Т.Г. Колесникова

Н.В. Панфилова